

1. Ewelina Kohnische
2. Leung-jun Lee yst ef
3. Paul Nardelli
4. Ekan Bogis

Wrocław, 23.04.2018

Notatka ze spotkania dotyczącego instalacji telefonicznej dot. budynku po byłej Apteczce szpitalnej na budynku CSM

1. Zostający kabel telekomunikacyjny (T-2) należy wprowadzić do projektowanego pomieszczenia IT i rozłożyć na panelu ISDN 50 par z gniazdnikiem RJ 45
2. Po uzgodnieniu z USK należy zlikwidować szafę dystrybucyjną na I piętrze (zestawienie kabli zewnętrznej nawierzchni budynku)
3. Główne szafy światłowodowe (menter - wstawić USK) przenieść w miejsce lokalizacji
4. Dla każdego punktu PEL należy dodać 2 moduły RJ 45 kat 5e. do każdego modułu należy włożyć kabel Ethernet 5e zakończony na patchpanelu ISDN/RJ 45 w nowo zaprojektowanej szafie RACK

Na tym notatkę zakończono i podpisano  
na listie decyzyjnej